



# COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Proposta n. 19772

Impegno n. \_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 15 del 27/01/2010

**Oggetto: ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2009. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 15,30 nella solita aula delle adunanze, dietro invito del Sindaco si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CATAGINI CLAUDIO	SINDACO	Presente
DALLA POZZA CARLO	ASSESSORE	Presente
RIGOTTO ELIO	ASSESSORE	Presente
GALUPPO ELVIO	ASSESSORE	Presente
MARINO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
FEDERICI GIUSEPPE	ASSESSORE	Presente
UGONE LUIGI	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 6 Assenti n. 1

Assiste all'adunanza il Sig. RUSCIGNO DR. BIAGINO nella sua qualità di Segretario Comunale Supplente, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CATAGINI CLAUDIO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

# LA GIUNTA COMUNALE

PROP. N. 19772

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 148 del 07.10.2008 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici anni 2009/2011 e l'elenco annuale 2009;

Che nell'elenco annuale 2009 sopracitato è stata inserita la seguente opera pubblica:  
"LAVORI DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2009",  
per un importo di Euro 250.000,00;

Richiamata la determinazione n. 559 del 14.10.2008 con la quale è stato conferito l'incarico professionale relativo alla redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Andrea Passerini di Sovizzo, per un importo competenze professionali pari a Euro 19.950,00 I.N.P.S. 4% e Inarcassa 2% compresi;

Richiamata la deliberazione di G.C. 188 del 17.12.2008 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di asfaltature strade comunali anno 2009, per un importo complessivo pari Euro 364.031,27;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 5 del 21.01.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di asfaltature strade comunali anno 2009, per un importo complessivo pari a Euro 364.031,27;

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata/Urbanistica in data 20.01.2009 – Codice pratica n.09P00748 a seguito dell'esame del sopracitato progetto definitivo ha espresso parere FAVOREVOLE;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 27 del 11.03.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di asfaltature strade comunali anno 2009 per un importo complessivo pari a Euro 364.031,27, così risultante:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
A1	Lavori a misura	€ 258.738,75
A2	Lavori a corpo	€ 0,00
<b>A3</b>	<b>Importo lavori soggetto a ribasso (A1 + A2)</b>	<b>€ 258.738,75</b>
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,3% di A3)	€ 6.000,00
A5	Lavori in economia esclusi dall'appalto non soggetti a ribasso	€ 1.708,52
<b>A6</b>	<b>Importo lavori (A3+A4+A5)</b>	<b>€ 266.447,27</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti (2% su importo lavori)	€ 5.328,96
B2	Accordi bonari (circa 3% su importo lavori)	€ 7.993,42
B3	Spse tecniche	€ 19.950,00
B4	Spese per accertamenti di laboratorio (I.V.A. inclusa)	€ 2.664,47
B5	Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 5.328,95
B6	Polizza assicurativa a favore del RUP	€ 600,00
B7	Tassa Autorità di Vigilanza	€ 150,00
	<b>Oneri fiscali e contributi</b>	
B8	Contributo I.N.P.S. spese tecniche (4% di B3)	€ 798,00
B9	Contributo Inarcassa (2% di B3+B8)	€ 414,96
B10	I.V.A. su lavori ed oneri per la sicurezza	€ 52.947,75
B11	I.V.A. su lavori in economia	€ 341,70
B12	I.V.A. su imprevisti	€ 1.065,79
<b>B13</b>	<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 97.584,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A6 + B13)</b>	<b>€ 364.031,27</b>

Richiamata la determinazione n. 143 del 12.03.2009 con la quale si disponeva di appaltare i lavori di realizzazione delle asfaltature anno 2009, per un importo a base d'asta di Euro 258.738,75 oneri della sicurezza esclusi, con il metodo della

procedura negoziata, così come previsto dall'art. 122, c. 7-bis del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. e trattandosi di appalto da stipulare completamente a misura, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i;

Considerato che con determinazione n. 250 del 4.05.2009 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Cologna Scavi s.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) per un importo contrattuale di Euro 202.644,19 + lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta pari a Euro 1.708,52 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a Euro 6.000,00 + I.V.A. 20% Euro 42.070,54 per un totale di Euro 252.423,25;

Considerato che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 18.06.2009;

Richiamata la determinazione n. 448 del 28.08.2009 con la quale è stata concessa una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, risultando, pertanto, il nuovo termine di ultimazione degli stessi il 30.10.2009;

Richiamata la determinazione n. 552 del 4.11.2009 con la quale è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi (NP1 – NP2 – NP3) senza alcuna maggiorazione di spesa rispetto a quanto previsto dal contratto Rep. n. 2048 del 20.05.2009;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 26.11.2009;

Che conseguentemente sono stati presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Passerini di Sovizzo (VI) gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 7.01.2010, da cui risulta:

AMMONTARE DEL CONTO FINALE	Euro 209.116,60
a dedurre:	
- PER CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI	<u>Euro 153.650,10</u>
RIMANE IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA pari a	Euro 55.466,50 I.V.A. 20% esclusa

Ritenuto di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di asfaltature strade comunali anno 2009, presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Passerini di Sovizzo (VI);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge,

## DELIBERA

1. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di asfaltature strade comunali anno 2009, progettati e diretti dall'Ing. Andrea Passerini di Sovizzo (VI), con uno stato finale di Euro 209.116,60 I.V.A. 20% esclusa;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Passerini di Sovizzo (VI), datato 07.01.2010;
3. di approvare la spesa complessiva sostenuta per l'esecuzione dell'opera che ammonta a Euro 278.181,83, così come risulta dal seguente prospetto:

		PROGETTO	AGGIUDICATO	QUADRO RIASSUNTIVO DI SPESA FINALE
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
A1	Lavori a misura	€ 258.738,75	€ 202.644,19	€ 203.116,60
A2	Lavori a corpo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>A3</b>	<b>Importo lavori soggetto a ribasso (A1 + A2)</b>	<b>€ 258.738,75</b>	<b>€ 202.644,19</b>	<b>€ 203.116,60</b>
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (circa 2,3% di A3)	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

A5	Lavori in economia esclusi dall'appalto non soggetti a ribasso	€ 1.708,52	€ 1.708,52	€ 0
<b>A6</b>	<b>Importo lavori (A3+A4+A5)</b>	<b>€ 266.447,27</b>	<b>€ 210.352,71</b>	<b>€ 209.116,60</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B0	Ribasso d'asta (I.V.A. 20% compresa)	€ 0	€ 67.313,47	€ 0
B1	Imprevisti (2% su importo lavori)	€ 5.328,96	€ 5.328,96	€ 0
B2	Accordi bonari (circa 3% su importo lavori)	€ 7.993,42	€ 7.993,42	€ 0
B3	Spese tecniche	€ 19.950,00	€ 19.950,00	€ 19.950,00
B4	Spese per accertamenti di laboratorio (I.V.A. inclusa)	€ 2.664,47	€ 2.664,47	€ 0
B5	Incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 5.328,95	€ 5.328,95	€ 5.328,95
B6	Polizza assicurativa a favore del RUP	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B7	Tassa Autorità di Vigilanza	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	<b>Oneri fiscali e contributi</b>			
B8	Contributo I.N.P.S. spese tecniche (4% di B3)	€ 798,00	€ 798,00	€ 798,00
B9	Contributo Inarcassa (2% di B3+B8)	€ 414,96	€ 414,96	€ 414,96
B10	I.V.A. su lavori ed oneri per la sicurezza	€ 52.947,75	€ 41.728,84	€ 41.823,32
B11	I.V.A. su lavori in economia	€ 341,70	€ 341,70	€ 0
B12	I.V.A. su imprevisti	€ 1.065,79	€ 1.065,79	€ 0
<b>B13</b>	<b>Importo somme a disposizione</b>	<b>€ 97.584,00</b>	<b>€ 153.678,56</b>	<b>€ 69.065,23</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A6 + B13)</b>	<b>€ 364.031,27</b>	<b>€ 364.031,27</b>	<b>€ 278.181,83</b>
	<b>Minor costo rispetto al progetto approvato</b>			<b>€ 85.849,44</b>

- 4) di dare atto che il sopraccitato certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 554/99, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
- 5) di liquidare a saldo la Ditta Cologna Scavi s.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) per l'importo di Euro 55.466,50 + I.V.A. 20% Euro 11.093,30 per un totale di Euro 66.559,80, subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del D.P.R. 554/99, dando atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, del Codice Civile;
- 6) di svincolare, ai sensi dell'art. 205 del D.P.R. 554/99 e sotto le riserve dell'art. 1699 del Codice Civile, la polizza fidejussoria in essere, presentata dalla Ditta Cologna Scavi s.r.l. di Montecchio Maggiore (VI) prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- 7) di prendere atto che l'impegno di spesa di Euro 66.559,80 è già stato assunto al Bilancio di Previsione 2010 in corso di formazione, nel seguente modo:
  - Euro 62.669,98 Cap. 7210.00.02 RP 2008 Imp. n. 955.001;
  - Euro 3.322,93 Cap. 7210.00.02 RP 2009 Imp. n. 134.001.01;
  - Euro 566,89 Cap. 7210.00.02 RP 2009 Imp. n. 134.002.01.

Con voti unanimi favorevoli il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, giusto art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

## FOGLIO PARERI

---

Atto di GIUNTA COMUNALE  
Proposta n.19772 del 25/01/2010

**OGGETTO:**ASFALTATURE STRADE COMUNALI ANNO 2009.APPROVAZIONE ATTI DI  
CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

---

- Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 27-01-2010

Il Responsabile del Servizio  
F.to BELLATO MAURIZIO

---

- Parere Tecnico Contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 27-01-2010

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to RASCHIETTI NEREO

---



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 27/01/2010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
f.to CATAGINI CLAUDIO

**Il Segretario Supplente**  
f.to RUSCIGNO DR. BIAGINO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio.

Altavilla Vicentina li, 05-02-2010

**Il Segretario Generale**  
f.to FOTI DR. PAOLO

---

### SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

1. è stata pubblicata all'albo pretorio dal 05-02-2010
2. è stata dichiarata immediatamente eseguibile
3. è decaduta ai sensi della
4. è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Altavilla Vicentina li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO DELEGATO